

ООО «МаксПром»

ООО «Макспром» 119530,, ИНН 7727730098
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 44,
помещение 17, этаж 2
email: info@maxprom.su
тел. 8 (495) 724-23-64

АКТ № МП-СКУД-112/26

сдачи-приемки выполненных работ по ежеквартальному техническому обслуживанию (ТО-2) системы контроля доступа

г. Москва

«__» _____ 2026 г.

Настоящий акт составлен представителем Исполнителя (ООО «Макспром»), с одной стороны, и представителем Заказчика _____, с другой стороны, о том, что в соответствии с договором на техническое обслуживание и требованиями ГОСТ Р 51241-2008, Исполнителем выполнен комплекс регламентных работ (ТО-2) на системе контроля и управления доступом (СКУД) по адресу: _____.

1. Перечень обслуженного оборудования

- Сетевые контроллеры управления доступом — _____ шт.
- Считыватели электронных ключей / биометрические терминалы — _____ шт.
- Электромагнитные и электромеханические замки — _____ шт.
- Преграждающие устройства (турникеты, шлагбаумы) — _____ шт.
- Автоматические дверные доводчики — _____ шт.
- Резервные источники электропитания (РИП) — _____ шт.

2. Состав выполненных технологических операций

№	Наименование выполненных работ согласно регламенту ТО-2	Отметка о выполнении
1	Внешний осмотр оборудования, очистка считывателей и контроллеров от пыли и загрязнений. Проверка надежности креплений.	Выполнено
2	Проверка целостности кабельных соединений и клеммных колодок.	Выполнено
3	Тестирование корректности считывания идентификаторов и скорости срабатывания исполнительных механизмов (замков).	Выполнено
4	Регулировка механизмов дверных доводчиков (сезонная настройка усилия и скорости закрывания).	Выполнено
5	Замер напряжения электропитания на контроллерах и электромагнитных замках (проверка на отсутствие просадок напряжения).	Выполнено
6	Тестирование аккумуляторных батарей (АКБ) в резервных источниках питания, замер остаточной емкости под нагрузкой.	Выполнено

Проверка интеграции с системой пожарной сигнализации:

В ходе технического обслуживания проведена имитация сигнала «Пожар». Автоматическая разблокировка путей эвакуации (отключение электромагнитных замков, перевод турникетов в режим «Антипаника») сработала в штатном режиме. Система соответствует требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Заключение о техническом состоянии

Система контроля и управления доступом находится в исправном состоянии и пригодна к дальнейшей эксплуатации. Требования Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в части физической защиты оборудования баз данных соблюдены. Неисправностей не выявлено.

Работы выполнил (Исполнитель):

ООО «Макспром»

Инженер слаботочных систем / Подпись

Работы принял (Заказчик):

Ответственный представитель / Подпись